

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยงาน.....เทศบาลตำบลแม่ยม.....กรม/จังหวัด.....พะเยา.....กระทรวง.....มหาดไทย.....

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน / โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน(✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑	เคหะและ ชุมชน	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ผิวทางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตทางหลวงชนบท พย.๔๐๒๒ ถึงทางหลวง แผ่นดิน พย.๑๐๙๑ บ้านคำ ไพบูลย์-บ้านเตื่อ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลปลง	๑ สาย	วิธีคัดเลือก	๓ พ.ย. ๒๕๖๔	๒๓ พ.ย. ๒๕๖๔	๒๑ ก.พ.๒๕๖๕	-	๙,๙๐๒,๖๐๐	✓		
๒	เคหะและ ชุมชน	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้าน ม่วง หมู่ที่ ๕ ตำบลปลง	๑ แห่ง	วิธีคัดเลือก	๒๐ ก.ย. ๒๕๖๔	๒๓ พ.ย. ๒๕๖๔	๓ ก.พ.๒๕๖๕	-	๑,๑๒๔,๖๐๐	✓		
๓	เคหะและ ชุมชน	โครงการก่อสร้างเมรุ บ้าน ตอง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลปลง	๑ แห่ง	วิธีประกวดราคา ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๔ มี.ค. ๒๕๖๕	๑๒ เม.ย. ๒๕๖๕	๙ ก.ย.๒๕๖๕	๑,๐๖๐,๐๐๐	-		✓	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นายวีระชัย บุญทา)
นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางชีวารัตน์ กำทองทิวีสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง